

## **RESUMEN EJECUTIVO**

- Entidad:** Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”.
- Referencia:** Evaluación Técnica sobre el cumplimiento de Especificaciones Técnicas para la contratación de servicios de instalación y adquisición de equipos para el proyecto “Fase I - Ampliación de cobertura de Bolivia tv, para contribuir al Desarrollo Social del país – Estaciones Televisivas Analógico/Digital de Alta y Baja Potencia”
- Informe:** INF. TEC. BTV – U.A.I. N° 001/2017
- Fecha:** 11 de diciembre de 2017
- Objetivo:** El objetivo de la Evaluación Técnica, es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas requeridas para la contratación de servicios de instalación y adquisición de equipos para el Proyecto “Fase I - Ampliación de Cobertura de Bolivia TV, para Contribuir al Desarrollo Social del País – Estación Televisiva Analógico/Digital de Alta y Baja Potencia”, por el periodo comprendido entre el 28 de marzo de 2013 al 29 de mayo de 2017, ejecutado mediante 21 Contratos Administrativos, 12 Minutas de Contrato y 15 Órdenes de Compra, por la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV” y financiado con recursos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social – PRONTIS del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
- Objeto:** El objeto de la Evaluación Técnica está constituido por todas la documentación relativa a las Especificaciones Técnicas requeridas para la contratación de servicios de instalación y adquisición de equipos para el Proyecto “Fase I Ampliación de Cobertura de Bolivia TV, para Contribuir al Desarrollo Social del País – Estaciones Televisivas de Alta y Baja Potencia”, así mismo forman parte del objeto la siguiente documentación:
- Documento de Proyecto “Fase I, Ampliación de Cobertura de Bolivia TV, para Contribuir al Desarrollo Social del País – Estaciones Televisivas Analógico/Digital de Alta y Baja Potencia” y documento de aprobación
  - Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV.
  - Adenda N°1 al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV.
  - Adenda N°2 al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV.
  - Informes Técnicos de avance emitidos por la Gerencia Técnica.
  - Informe Técnico Final de Instalación y puesta en funcionamiento del proyecto “FASE I, AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE BOLIVIA TV, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DEL PAÍS – ESTACIONESTELEVISIVAS ANALÓGICO/DIGITAL DE ALTA Y BAJA POTENCIA”.
  - Inventarios Físicos Valorados de Activos Fijos.
  - Contrato Administrativo CB N° 001/2017
  - Contrato Administrativo N° 003/14
  - Contrato Administrativo N° 004/14
  - Contrato Administrativo N° 005/14

- Contrato Administrativo N° 005/2015
- Contrato Administrativo N° 009/14
- Contrato Administrativo N° 14/14
- Contrato Administrativo N° 021-2015
- Contrato Administrativo N° 024/14
- Contrato Administrativo N° 026/2015
- Contrato Administrativo N° 036/14
- Contrato Administrativo N° 037/14
- Contrato Administrativo N° 039/14
- Contrato Administrativo N° 044/14
- Contrato Administrativo N° 046/14
- Contrato Administrativo N° 055/14
- Contrato Administrativo N°061/14 y Contrato modificadorio CMS-061-14-1/15
- Contrato Administrativo N° 180/2014
- Contrato Administrativo N° 210/2014
- Contrato Administrativo N° 246/14
- Contrato Administrativo N° 260/14
- Minuta de Contrato 015A-13 y Contrato Modificadorio 001/13.
- Minuta de Contrato N°019/13
- Minuta de Contrato 020/13
- Minuta de Contrato 024/13 y Contrato modificadorio CMB-024-13-1/14
- Minuta de Contrato 025/13
- Minuta de Contrato N' 030/13
- Minuta de contrato 031/13 y modificadorio CMB-031-13-1/14
- Minuta de Contrato N 002/14
- Minuta de Contrato N° 016/14
- Minuta de Contrato N 017/14
- Minuta de Contrato N° 032/14
- Minuta de Contrato N°062/14
- Orden de Compra N° 065/2014
- Orden de Compra N° 066/2014
- Orden de Compra N° 075/2014
- Orden de Compra N° 89/2014
- Orden de Compra N° 148/2014
- Orden de Compra N° 258/2014
- Orden de Compra N° 273/2014
- Orden de Compra N° 164/2015
- Orden de Compra N° 173/2015
- Orden de Compra N° 183/2016
- Orden de Compra N° 285/2016
- Orden de Compra N° 021/2017
- Orden de Compra N° 023/2017
- Orden de Compra N° 024/2017
- Orden de Compra N° 028/2017

**Alcance:** Nuestro examen se efectuó de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental, aplicables a la Auditoría Especial (NAG 251 a la 255) aprobadas por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012, y comprendió la revisión y el análisis de las Especificaciones Técnicas requeridas para la contratación de servicios de instalación y adquisición de equipos para el proyecto “Fase I, Ampliación de Cobertura de Bolivia TV, para Contribuir al Desarrollo Social del País – Estaciones Televisivas Analógico/Digital de Alta y Baja Potencia” por el periodo desde el 28 de marzo de 2013 (fecha de la firma del Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV) al 29 de mayo de 2017( fecha del último pago).

Para la Evaluación Técnica, se consideró el 100% de las especificaciones técnicas requeridas para la contratación de servicios de instalación y adquisición de equipos, para el total de estaciones televisivas implementadas de acuerdo a lo siguiente:

- 1) 3 estaciones televisivas de Alta Potencia de 1 y 2Kwatts con sistemas de transmisión Análogo y Digital, respectivamente, bajo norma adoptada por el Estado Plurinacional de Bolivia NTCS/ISDB-Tb, en las ciudades de Oruro, Potosí y Tarija.
- 2) 1 estación televisiva de Alta Potencia de 10Kwatts con sistemas de transmisión Digital Ready (listos para tecnología digital), en el trópico de Cochabamba.
- 3) 1 estación televisiva de Alta Potencia de 5Kwatts con sistemas de transmisión Digital Ready (listos para tecnología digital), en el Chaco de Tarija.
- 4) 70 estaciones televisivas de Baja Potencia de 250 Watts con sistemas de transmisión Digital Ready (listos para tecnología digital).

**Resultados:**

1. Falta de Capacitación del personal técnico de Bolivia Tv
2. Diferencia en la denominación del nombre del equipo adquirido entre Especificación Técnica requerida y Propuesta del proveedor.
3. Estaciones televisivas sin funcionamiento

La Paz 11 de diciembre de 2017